

	Intesa Istituzionale di Programma - Governo e Regione Lombardia - Realizzazione del Programma Nazionale straordinario di investimenti in Sanità in attuazione dell'art. 20 della Legge n. 67/1988 in tema di Edilizia Sanitaria Programma Riparto per il superamento degli Ospedali Psichiatrici Giudiziari
---	---

EDILIZIA SANITARIA	SCHEMA MONITORAGGIO DELL'ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI	31.12.2020
--------------------	--	------------

### 1. DATI IDENTIFICATIVI

CODICE INTERVENTO N. 61	STAZIONE APPALTANTE (ATS, ASST, IRCCS, ILSPA ...)(**) ASST BERGAMO OVEST	Responsabile Unico del Procedimento Dott. Ing. Roberto Premoli	tel. 0363/424268 E-mail roberto_premoli@asst- firma bgvest.it
C.U.P. codice unico progetto	J71E13000160003	LOCALIZZAZIONE (comune e provincia)	Romano di Lombardia PROVINCIA Bergamo
Titolo intervento	*Adeguamento alla normativa antincendio, spostamento e adeguamento day hospital del Presidio Ospedaliero di Romano di Lombardia - Il lotto*		
Importo complessivo (all'approvazione del progetto da parte della RL)	2371313,46	Importo complessivo alla data monitoraggio	2371313,46
Decreto Ministero della Salute (ammissione al finanziamento)	12/12/14	Decreto Direzione Generale Welfare (approvazione progetto)	05/08/14

### 2. DESCRIZIONE SINTETICA INTERVENTO - STATO D'ATTUAZIONE DELLE OPERE

2.1 DESCRIZIONE SINTETICA INTERVENTO (presidio, fabbricato, piano, unità organizzativa, descrizione)	2.2 STATO ATTUAZIONE LAVORI (da progettare, in corso di progettazione, da aggiudicare, aggiudicazione provvisoria, definitiva, inizio lavori, in collaudo, in esercizio)	2.3 STATO ATTUAZIONE ARREDI/ATTREZZATURE (da progettare, in corso di progettazione, da aggiudicare, aggiudicazione provvisoria, definitiva, inizio lavori, in collaudo, in esercizio)
l'intervento riguarda la ristrutturazione di un reparto di degenza posto al piano 2° del padiglione centrale dell'ospedale, dalla realizzazione di un montalettighe antincendio a servizio del padiglione nord e della realizzazione di un archivio posto al piano seminterrato del padiglione nord, del presidio ospedaliero di Romano di Lombardia	Attualmente i lavori sono stati conclusi e siamo in fase di collaudo	Gli arredi attrezzature non erano previste in progetto per mancanza di copertura economica, sono poi state acquisite utilizzando il ribasso d'asta disponibile, all'interno della somma pari al 50% del ribasso conseguito in sede di gara. Sono stati consegnati ed installati a fine giugno e sono in fase di verifica/collaudo

### DICHIARAZIONE DI CORRISPONDENZA AL PROGETTO APPROVATO

### 3. DESCRIZIONE DELLE VARIAZIONI (Indicare le motivazioni delle modifiche rispetto al monitoraggio precedente)

3.1 - VARIAZIONI DEL CRONOPROGRAMMA Specificare le motivazioni dello scostamento delle date previste nel cronoprogramma iniziale	3.2 - VARIAZIONI DEI COSTI Specificare le motivazioni della variazione dei costi sia in aumento sia in diminuzione	3.3 - VARIAZIONI DELLE FONTI DI COPERTURA FINANZIARIA Specificare le variazioni delle fonti finanziarie e indicare gli atti di riferimento - delibera/determina dirigenziale - e l'anno di esercizio, allegando copia del provvedimento
Vi è stato uno slittamento del termine dei lavori legato all'approvazione di una perizia di variante di un importo pari ad € 230.192,32 IVA e spese tecniche comprese, finanziata con l'utilizzo del ribasso ottenuto in sede di gara, restando all'interno del 50% del ribasso conseguito in sede di gara, oltre ad una sospensione dei lavori legata a condizioni climatiche non favorevoli dovendo sostituire dei serramenti esterni di un reparto funzionante adiacente all'intervento principale oggetto di appalto.	Vi è stata l'approvazione di una perizia di variante di un importo pari ad € 230.192,32 IVA e spese tecniche comprese, finanziata con l'utilizzo del ribasso ottenuto in sede di gara, restando all'interno del 50% del ribasso conseguito in sede di gara, oltre all'acquisto di arredi ed attrezzature per un importo 100.585,82 IVA compresa utilizzando il ribasso ottenuto in sede di gara, restando all'interno del 50% del ribasso conseguito in sede di gara.	Nessuna variazione

### 4. DESCRIZIONE PARTICOLARI CRITICITA' (sintesi)

		
--	--	---

### 5. INDICATORI PRELIMINARI

5.1	SLP complessiva del presidio prima dell'intervento (mq)	22.736,00	5.2	P.L. complessivi del presidio prima dell'intervento (ACCREDITATI) (degenze compresi D.H. e D.S., esclusi posti tecnici)	143
	SLP complessiva del presidio dopo l'intervento (mq)	22.736,00		P.L. complessivi del presidio dopo l'intervento (degenze compresi D.H. e D.S., esclusi posti tecnici)	136
	SLP oggetto d'intervento (mq)	1.515,00		P.L. sui quali si interviene (degenze compresi D.H. e D.S., esclusi posti tecnici)	7



Intesa Istituzionale di Programma - Governo e Regione Lombardia -  
 Realizzazione del Programma Nazionale straordinario di investimenti in Sanità in attuazione dell'art. 20 della Legge n. 67/1988 in tema di Edilizia Sanitaria  
 Programma Riparto per il superamento degli Ospedali Psichiatrici Giudiziari

EDILIZIA SANITARIA	SCHEMA MONITORAGGIO DELL'ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI				31.12.2020
<b>1. DATI IDENTIFICATIVI</b>					
CODICE INTERVENTO N. 61	STAZIONE APPALTANTE (ATS, ASST , IRCCS, ILSPA ... )(**) ASST BERGAMO OVEST	Responsabile Unico del Procedimento Dott. Ing. Roberto Premoli		tel. 0363/424268 E-mail roberto_premoli@asst- bgovest.it firma	
C.U.P. codice unico progetto	J71E13000160003	LOCALIZZAZIONE ( comune e provincia)	Romano di Lombardia	PROVINCIA	Bergamo
Titolo intervento	*Adeguamento alla normativa antincendio, spostamento e adeguamento day hospital del Presidio Ospedaliero di Romano di Lombardia - Il lotto*				
<b>6. INDICATORI FISICI ( da compilare al collaudo)</b>					
SLP oggetto di intervento REALIZZATA mq.			COSTO INTERVENTO A MQ. AD OPERE CONCLUSE	€.	



IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
 (Dott. Ing. Roberto Premoli)

*Roberto Premoli*

 Regione Lombardia	<b>EDILIZIA SANITARIA</b>	<b>SCHEDA MONITORAGGIO DELL'ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI</b>	31.12.2020
--	---------------------------	---	------------

## 1. DATI IDENTIFICATIVI

CODICE INTERVENTO N. 61	STAZIONE APPALTANTE (ATS, ASST, IRCCS, ILSPA ... )(**) ASST BERGAMO OVEST	Responsabile Unico del Procedimento Dott. Ing. Roberto Premoli	tel. 0363/424268 E-mail roberto_premoli@asst- bgovest.it
C.U.P. codice unico progetto	J71E13000160003	LOCALIZZAZIONE (comune e provincia)	Romano di Lombardia PROVINCIA Bergamo
Titolo intervento	*Adeguamento alla normativa antincendio, spostamento e adeguamento day hospital del Presidio Ospedaliero di Romano di Lombardia - Il lotto*		

## 7. PIANO ECONOMICO

Copertura finanziaria	COSTI REALIZZATI alla data del monitoraggio	COSTI REALIZZATI / DA REALIZZARE a secondo della data del monitoraggio	COSTI DA REALIZZARE triennio successivo			costo complessivo alla data del monitoraggio
			* Totale			
			2019 30/6	2019 31/12	2020	
A carico dello Stato art. 20 Legge 67/1988	2.005.229,57	27.518,22	220.000,00			2.252.747,79
A carico della Regione	118.565,67					118.565,67
A carico della Regione - Fondo di Rotazione						0,00
<b>Totale</b>	<b>2.123.795,24</b>	<b>27.518,22</b>	<b>220.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.371.313,46</b>

\*se rilevazione al 30.06 dell'anno incorso inserire come COSTA da rilaizzare l'importo al 30.12

NOTE: 1: Il totale dei flussi di cassa non può superare la copertura finanziaria.

2: i costi realizzati devono intendersi quale costo realmente sostenuto dalla Stazione Appaltante, effettivamente realizzato alla data di rilevazione, regolarmente contabilizzato. Tale importo si desume dalla contabilità analitica di cantiere - importo dichiarato dal Direttore Lavori - e dalle ulteriori spese sostenute dal soggetto attuatore a valere sulle "somme a disposizione", certificate dal Responsabile Unico del Procedimento. Gli importi relativi ai "costi da realizzare" rappresentano la valutazione/provisione del valore delle opere e delle attività progettuali da realizzare fino alla completa realizzazione di tutte le attività rappresentate nel quadro economico progettuale, fino alla concorrenza del costo complessivo. Il concetto di costo realizzato si identifica con il concetto di "valore delle attività effettuate", ancorché non liquidate- 3: costo complessivo: si intende il costo totale dell'intervento desumibile dal quadro economico approvato. L'ultima annualità del piano dei costi deve coincidere con l'anno di fine esecuzione lavori. 4: a fronte di maggiori costi, rispetto al precedente monitoraggio, indicare la copertura finanziaria prevista.

3: costo complessivo: si intende il costo totale dell'intervento desumibile dal quadro economico approvato. L'ultima annualità del piano dei costi deve coincidere con l'anno di fine esecuzione lavori. 4: a fronte di maggiori costi, rispetto al precedente monitoraggio, indicare la copertura finanziaria prevista.

4: a fronte di maggiori costi, rispetto al precedente monitoraggio, indicare la copertura finanziaria prevista.



RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
(Dott. Ing. Roberto Premoli)

*Roberto Premoli*

EDILIZIA SANITARIA	SCHEDA MONITORAGGIO DELL'ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI	31.12.2020
--------------------	--	------------

### 1. DATI IDENTIFICATIVI

CODICE INTERVENTO N. 61	STAZIONE APPALTANTE (ATS, ASST, IRCCS, ILSPA ... )(**) ASST BERGAMO OVEST	Responsabile Unico del Procedimento Dot. Ing. Roberto Premoli	tel. 0363/424268 E-mail roberto_premoli@asst- bgovest.it
C.U.P. codice unico progetto	J71E13000160003	LOCALIZZAZIONE ( comune e provincia)	Romano di Lombardia PROVINCIA Bergamo
Titolo intervento	*Adeguamento alla normativa antincendio, spostamento e adeguamento day hospital del Presidio Ospedaliero di Romano di Lombardia - Il lotto*		

### 8. CRONOPROGRAMMA ATTIVITA' (da compilarsi in tutte le sue parti in base alle specifiche tecniche di ogni singolo intervento come previsto dal D.Lgs. 18/04/2016 n. 50 e s.m.i.)

Attività	Soggetto Responsabile	TIPO DI DATA : EFFETTIVA - PREVISTA*	DATA
Progetto definitivo	A.O. Treviglio, attualmente ASST BG OVEST	25/06/2014	25/06/2014
Progetto esecutivo	A.O. Treviglio, attualmente ASST BG OVEST	25/06/2014	25/06/2014
Autorizzazione al finanziamento (da Ministero a Regione)	Decreto Ministero della Salute	12/12/2014	12/12/2014
Pubblicazione gara lavori	A.O. Treviglio, attualmente ASST BG OVEST	01/07/2015	01/07/2015
Data Stipula Contratto	ASST BG OVEST	20/09/2016	20/09/2016
Verbale consegna lavori	ASST BG OVEST	20/09/2016	20/09/2016
Inizio Lavori	ASST BG OVEST	17/10/2016	17/10/2016
Data inizio sospensione se sospensione in corso			
Fine Lavori		01/02/2018	31/05/2018
Inizio Collaudo		01/06/2018	01/06/2018
Approvazione Collaudo		31/10/2018	
Attivazione Servizi		03/12/2018	

Note: \* data prevista se in programmazione o successiva alla data di monitoraggio - data effettiva se l'attività si è già conclusa alla data del monitoraggio

### 9. STATO AVANZAMENTO LAVORI

Avanzamento Lavori	€	1724259,36	% (*)	€ 100,00	Note: (*) indicare il dato percentuale di avanzamento lavori come dichiarato dal Direttore dei Lavori
--------------------	---	------------	-------	----------	---

### 10. AVANZAMENTO CONTABILE COPERTURA FINANZIARIA (fonti - anno di competenza)

NOTE:(1) - la compilazione è necessaria per la redazione del Rapporto di Monitoraggio annuale da inviare al Ministero della Salute

10.A IMPEGNI CONTRATTUALIZZATI (1)NB. La distinta specifica deve essere disponibile presso la Stazione Appaltante per eventuali ulteriori verifiche	10.B PAGAMENTI EFFETTUATI DALLA STAZIONE APPALTANTE (1) NB. La distinta specifica deve essere disponibile presso la Stazione Appaltante per eventuali ulteriori verifiche	10.C LIQUIDAZIONI GIA' EFFETTUATE DA REGIONE LOMBARDIA (1)N.B. Dato necessario per il solo monitoraggio quindi NON utile al fine delle erogazioni per le quali deve essere seguito l'iter DDG n. 13863/2016 Approvazione delle indicazioni operative per l'attuazione degli investimenti.
€ 2.127.776,33	€ 2.123.795,24	€ 2.116.603,81

NOTE:(1) - Gli impegni sono definiti dall'assunzione di un atto giuridicamente vincolante da parte del soggetto attuatore; di norma, tale atto è sottoscritto tra il soggetto attuatore ed un soggetto terzo contraente (impresa, società, liberi professionisti).

- verificare che, nei rapporti di lavoro - Costo lavoro, gli impegni (a lavoro esecutato) non siano espressamente imputati al costo lavoro



RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Dot. Ing. Roberto Premoli)

*Roberto Premoli*