



RILEVAZIONE SEMESTRALE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI DI EDILIZIA SANITARIA AL 30.06.2014.

A.O. Treviglio TREVIGLIO-ROMANO-S.G. BIANCO

FONDO DI ROTAZIONE

Messa a norma e sicurezza degli impianti elettrici

importo finanziato

€ 1.200.000,00

LOTTO 5 € 64.945,40

(Da compilare con riferimento all'appalto principale)

data di aggiudicazione **24.04.2014**

c2) inizio lavori: **19.05.2014**

durata lavori in mesi **2**

sospensioni in corso

SI

NO

stato avanzamento lavori ad oggi

100 %

data ultimazione lavori effettivi (in caso di lavori conclusi) **25.06.2014**

data ultimazione presunta dei lavori (come comunicato dall'azienda in precedenza)

data ultimazione presunta dei lavori (se variata rispetto alla precedente rilevazione)

note:

Il contributo di € 1.200.000,00 interessa 6 lotti per complessivi n. 5 interventi distinti tra loro:

1° intervento: LOTTI 1e2

2° intervento: LOTTO 3

3° intervento: LOTTO 4

4° intervento: LOTTO 5

5° intervento: LOTTO 6

Compilato il 17.07.2014



Area Tecnico Patrimoniale

Il Dirigente Ingegnere

Dott. Ing. Roberto Premoli