



Intesa Istituzionale di Programma - Governo e Regione Lombardia -
Realizzazione del Programma Nazionale straordinario di investimenti in Sanità in attuazione dell'art. 20 della Legge n. 67/1988 in tema di Edilizia Sanitaria
Programma Riparto per il superamento degli Ospedali Psichiatrici Giudiziari

EDILIZIA SANITARIA

SCHEMA MONITORAGGIO DELL'ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI

RILEVAZIONE AL 31/12/2019

1. DATI IDENTIFICATIVI					
CODICE INTERVENTO N. 9/21	STAZIONE APPALTANTE (ATS, ASST, IRCCS, ILSPA ...)(**) ASST BERGAMO OVEST	Responsabile Unico del Procedimento Dott. Ing. Roberto Premoli	tel. 0363/424268 E-mail roberto_premoli@asst- bgovest.it	firma	
C.U.P. codice unico progetto	C73D16001620003	LOCALIZZAZIONE (comune e provincia)	Treviglio	PROVINCIA	Bergamo
Titolo intervento	Adeguamento del Servizio di Neurologia - stroke unit compresa TAC specifica in PS - Treviglio				
Importo complessivo (all'approvazione del progetto da parte della RL)	3100000,00	Importo complessivo alla data monitoraggio		3100000,00	
Decreto Ministero della Salute (ammissione al finanziamento)	22/03/18	Decreto Direzione Generale Welfare (approvazione progetto)		26/02/18	


2. DESCRIZIONE SINTETICA INTERVENTO - STATO DI ATTUAZIONE DELLE OPERE		
2.1 DESCRIZIONE SINTETICA INTERVENTO (presidio, fabbricato, piano, unità organizzativa, descrizione)	2.2 STATO ATTUAZIONE LAVORI (da progettare, in corso di progettazione, da aggiudicare, aggiudicazione provvisoria, definitiva, inizio lavori, in collaudo, in esercizio)	2.3 STATO ATTUAZIONE ARREDI/ATTREZZATURE (da progettare, in corso di progettazione, da aggiudicare, aggiudicazione provvisoria, definitiva, inizio lavori, in collaudo, in esercizio)
l'intervento riguarda la ristrutturazione di un reparto di degenza neurologia, comprensiva di stroke unit, posto al piano 6° del corpo degenze dell'ospedale, oltre alla fornitura ed installazione di una TAC specifica e relativo allestimento locale presso il Pronto Soccorso del presidio ospedaliero di Treviglio	I lavori sono stati aggiudicati a dicembre 2018 ed iniziati nel 2019 dopo la firma del contratto. Lavori iniziati a luglio 2019	La fornitura ed installazione della TAC specifica per Neurologia e da installarsi presso il Pronto Soccorso dell'ospedale di Treviglio è stata aggiudicata ed installata a settembre 2019
DICHIARAZIONE DI CORRISPONDENZA AL PROGETTO APPROVATO		

3. DESCRIZIONE DELLE VARIAZIONI (Indicare le motivazioni delle modifiche rispetto al monitoraggio precedente)		
3.1 - VARIAZIONI DEL CRONOPROGRAMMA Specificare le motivazioni dello scostamento delle date previste nel cronoprogramma iniziale	3.2 - VARIAZIONI DEI COSTI Specificare le motivazioni della variazione dei costi sia in aumento sia in diminuzione	3.3 - VARIAZIONI DELLE FONTI DI COPERTURA FINANZIARIA Specificare le variazioni delle fonti finanziarie e indicare gli atti di riferimento - delibera/determina dirigenziale - e l'anno di esercizio, allegando copia del provvedimento
nessuna variazione	nessuna variazione	nessuna variazione

4. DESCRIZIONE PARTICOLARI CRITICITA' (sintesi)	
nessuna criticità	

5. INDICATORI PRELIMINARI					
5.1	SLP complessiva del presidio prima dell'intervento (mq)	11.279,00	5.2	P.L. complessivi del presidio prima dell'intervento (ACCREDITATI) (degenze compresi D.H. e D.S., esclusi posti tecnici)	376
	SLP complessiva del presidio dopo l'intervento (mq)	11.279,00		P.L. complessivi del presidio dopo l'intervento (degenze compresi D.H. e D.S., esclusi posti tecnici)	376
	SLP oggetto d'intervento (mq)	1.570,00		P.L. sui quali si interviene (degenze compresi D.H. e D.S., esclusi posti tecnici)	26

6. INDICATORI FISICI (da compilare al collaudo)	
14 GEN. 2020	



IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Dott. Ing. Roberto Premoli)

Roberto Premoli



Intesa Istituzionale di Programma - Governo e Regione Lombardia -
 Realizzazione del Programma Nazionale straordinario di investimenti in Sanità in attuazione dell'art. 20 della Legge n. 67/1988 in tema di Edilizia Sanitaria
 Programma Riparto per il superamento degli Ospedali Psichiatrici Giudiziani

EDILIZIA SANITARIA

SCHEDA MONITORAGGIO DELL'ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI

RILEVAZIONE AL 31/12/2019

1. DATI IDENTIFICATIVI

CODICE INTERVENTO N. 9/21	STAZIONE APPALTANTE (ATS, ASST, IRCCS, ILSPA ...)(**) ASST BERGAMO OVEST	Responsabile Unico del Procedimento Dott. Ing. Roberto Premoli	tel. 0363/424268 E-mail roberto_premoli@asst- bgovest.it		
C.U.P. codice unico progetto	C73D16001620003	LOCALIZZAZIONE (comune e provincia)	Treviglio	PROVINCIA	Bergamo
Titolo intervento	Adeguamento del Servizio di Neurologia - stroke unit compresa TAC specifica in PS - Treviglio				
SLP oggetto di intervento REALIZZATA mq.				COSTO INTERVENTO A MQ. AD OPERE CONCLUSE	€.

14 GEN 2020



IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
 Dott. Ing. Roberto Premoli
Roberto Premoli



Intesa Istituzionale di Programma - Governo e Regione Lombardia -
 Realizzazione del Programma Nazionale straordinario di investimenti in Sanità in attuazione dell'art. 20 della Legge n. 67/1988 in tema di Edilizia Sanitaria
 Programma Riparto per il superamento degli Ospedali Psichiatrici Giudiziari

EDILIZIA SANITARIA

SCHEDA MONITORAGGIO DELL'ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI

RILEVAZIONE AL 31/12/2019

1. DATI IDENTIFICATIVI

CODICE INTERVENTO N. 9/21	STAZIONE APPALTANTE (ATS, ASST, IRCCS, ILSPA ...)(**) ASST BERGAMO OVEST	Responsabile Unico del Procedimento Dott. Ing. Roberto Premoli	tel. 0363/424268 E-mail roberto_premoli@asst- firma bgovest.it
C.U.P. codice unico progetto	C73D16001620003	LOCALIZZAZIONE (comune e provincia)	Treviglio PROVINCIA Bergamo
Titolo intervento	Adeguamento del Servizio di Neurologia - stroke unit compresa TAC specifica in PS - Treviglio		

7. PIANO ECONOMICO

Copertura finanziaria	COSTI REALIZZATI alla data del monitoraggio	COSTI REALIZZATI / DA REALIZZARE a secondo della data del monitoraggio	COSTI DA REALIZZARE triennio successivo			costo complessivo alla data del monitoraggio
	inserire anno in corso	inserire anno in corso	2020	2021	2022	Totale
	30/6	31/12				
A carico dello Stato art. 20 Legge 67/1988		1.015.681,31	1.484.318,69	445.000,00		2.945.000,00
A carico della Regione	38.110,20	116.889,80				155.000,00
A carico della Regione - Fondo di Rotazione						0,00
Totale	38.110,20	1.132.571,11	1.484.318,69	445.000,00	0,00	3.100.000,00

*se rilevazione al 30.06 dell'anno incorso inserire come COSTA da realizzare l'importo al 30.12

NOTE: 1: Il totale dei flussi di cassa non può superare la copertura finanziaria.

2: i costi realizzati devono intendersi quale costo realmente sostenuto dalla Stazione Appaltante, effettivamente realizzato alla data di rilevazione, regolarmente contabilizzato. Tale importo si desume dalla contabilità analitica di cantiere - importo dichiarato dal Direttore Lavori - e dalle ulteriori spese sostenute dal soggetto attuatore a valere sulle "somme a disposizione", certificate dal Responsabile Unico del Procedimento. Gli importi relativi ai "costi da realizzare" rappresentano la valutazione/previsione del valore delle opere e delle attività progettuali da realizzare fino alla completa realizzazione di tutte le attività rappresentate nel quadro economico progettuale, fino alla concorrenza del costo complessivo. Il concetto di costo realizzato si identifica con il concetto di "valore delle attività effettuate", ancorchè non liquidate. 3: costo complessivo: si intende il costo totale dell'intervento desumibile dal quadro economico approvato. L'ultima annualità del piano dei costi deve coincidere con l'anno di fine esecuzione lavori. 4: a fronte di maggiori costi, rispetto al precedente monitoraggio, indicare la copertura finanziaria prevista.

3: costo complessivo: si intende il costo totale dell'intervento desumibile dal quadro economico approvato. L'ultima annualità del piano dei costi deve coincidere con l'anno di fine esecuzione lavori. 4: a fronte di maggiori costi, rispetto al precedente monitoraggio, indicare la copertura finanziaria prevista.

4: a fronte di maggiori costi, rispetto al precedente monitoraggio, indicare la copertura finanziaria prevista.

14 GEN. 2020



IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
 (Dott. Ing. Roberto Premoli)



Intesa Istituzionale di Programma - Governo e Regione Lombardia -
Realizzazione del Programma Nazionale straordinario di investimenti in Sanità in attuazione dell'art. 20 della Legge n. 67/1988 in tema di Edilizia Sanitaria
Programma Riparto per il superamento degli Ospedali Psichiatrici Giudiziani

EDILIZIA SANITARIA

SCHEMA MONITORAGGIO DELL'ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI

RILEVAZIONE AL 31/12/2019

1. DATI IDENTIFICATIVI					
CODICE INTERVENTO N. 9/21	STAZIONE APPALTANTE (ATS, ASST, IRCCS, ILSPA ...)(**) ASST BERGAMO OVEST	Responsabile Unico del Procedimento Dott. Ing. Roberto Premoli		tel. 0363/424268 E-mail roberto_premoli@asst- firma bgovest.it	
C.U.P. codice unico progetto	C73D16001620003	LOCALIZZAZIONE (comune e provincia)	Treviglio	PROVINCIA	Bergamo
Titolo intervento Adeguamento del Servizio di Neurologia - stroke unit compresa TAC specifica in PS - Treviglio					

8. CRONOPROGRAMMA ATTIVITA' (da compilarsi in tutte le sue parti in base alle specifiche tecniche di ogni singolo intervento come previsto dal D.Lgs. 18/04/2016 n. 50 e s.m.i.)			
Attività	Soggetto Responsabile	TIPO DI DATA : EFFETTIVA - PREVISTA*	DATA
Progetto definitivo	ASST BG OVEST	effettiva	22/12/2017
Progetto esecutivo	ASST BG OVEST	effettiva	22/12/2017
Autorizzazione al finanziamento (da Ministero a Regione)	Decreto Ministero della Salute	effettiva	22/03/2018
Pubblicazione gara lavori	ASST BG OVEST	effettiva	08/08/2018
Data Stipula Contratto	ASST BG OVEST	effettiva	10/04/2019
Verbale consegna lavori	ASST BG OVEST	effettiva	01/07/2019
Inizio Lavori	ASST BG OVEST	effettiva	03/07/2019
Data inizio sospensione se sospensione in corso	ASST BG OVEST		
Fine Lavori	ASST BG OVEST	prevista	30/06/2020
Inizio Collaudo	ASST BG OVEST	prevista	01/07/2020
Approvazione Collaudo	ASST BG OVEST	prevista	31/12/2020
Attivazione Servizi	ASST BG OVEST	prevista	01/03/2021

Note: * data prevista se in programmazione o successiva alla data di monitoraggio - data effettiva se l'attività si è già conclusa alla data del monitoraggio

9. STATO AVANZAMENTO LAVORI				
Avanzamento Lavori	€	571.824,50	% (*)	30,17%

Note: (*) indicare il dato percentuale di avanzamento lavori come dichiarato dal Direttore dei Lavori

10. AVANZAMENTO CONTABILE COPERTURA FINANZIARIA (fonti - anno di competenza)		
NOTE:(1) - la compilazione è necessaria per la redazione del Rapporto di Monitoraggio annuale da inviare al Ministero della Salute		
10.A IMPEGNI CONTRATTUALIZZATI (1)NB. La distinta specifica deve essere disponibile presso la Stazione Appaltante per eventuali ulteriori verifiche	10.B PAGAMENTI EFFETTUATI DALLA STAZIONE APPALTANTE (1) NB. La distinta specifica deve essere disponibile presso la Stazione Appaltante per eventuali ulteriori verifiche	10.C LIQUIDAZIONI GIÀ EFFETTUATE DA REGIONE LOMBARDIA (1)N.B. Dato necessario per il solo monitoraggio quindi NON utile al fine delle erogazioni per le quali deve essere seguito l'iter DDG n. 13863/2016 Approvazione delle indicazioni operative per l'attuazione degli investimenti.
€ 2.309.515,10	€ 1.170.681,31	€ 379.063,78

NOTE:(1) - Gli impegni sono definiti dall'assunzione di un atto giuridicamente vincolante da parte del soggetto attuatore; di norma, tale atto è sottoscritto tra il soggetto attuatore ed un soggetto terzo contraente (impresa, società, liberi professionisti).

- verificare che, nei rapporti impegni - costo totale, gli impegni (a lavori aggiudicati) non siano eccessivamente inferiori al costo totale

Verificare che, nei rapporti impegni - costo totale, gli impegni (a lavori aggiudicati) non siano eccessivamente inferiori al costo totale

14 GEN. 2020



IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Dott. Ing. Roberto Premoli)

Roberto Premoli