

EDILIZIA SANITARIA	SCHEMA MONITORAGGIO DELL'ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI	RILEVAZIONE AL 31.12.2020
--------------------	--	---------------------------

**1. DATI IDENTIFICATIVI**

CODICE INTERVENTO N. 7	STAZIONE APPALTANTE (ATS, ASST, IRCCS, ILSPA ... )(**) ASST BERGAMO OVEST	Responsabile Unico del Procedimento Dott. Ing. Roberto Premoli	tel. 0363/424268 E-mail roberto_premoli@asst- firma bgovest.it		
C.U.P. codice unico progetto	J78G07000570008	LOCALIZZAZIONE ( comune e provincia)	Romano di Lombardia	PROVINCIA	Bergamo
Titolo intervento	ADEGUAMENTO ANTINCENDIO LOTTO 1 E LOTTO 2.				
Importo complessivo (all'approvazione del progetto da parte della RL)	4359118,68	Importo complessivo alla data monitoraggio		4359118,68	
Decreto Ministero della Salute (ammissione al finanziamento)	17/11/2008	Decreto Direzione Generale Welfare (approvazione progetto)		N.10864 del 03.10.2008	

**2. DESCRIZIONE SINTETICA INTERVENTO - STATO DI ATTUAZIONE DELLE OPERE**

2.1 DESCRIZIONE SINTETICA INTERVENTO (presidio, fabbricato, piano, unità organizzativa, descrizione)	2.2 STATO ATTUAZIONE LAVORI (da progettare, in corso di progettazione, da aggiudicare, aggiudicazione provvisoria, definitiva, inizio lavori, in collaudo, in esercizio)	2.3 STATO ATTUAZIONE ARREDI/ATTREZZATURE (da progettare, in corso di progettazione, da aggiudicare, aggiudicazione provvisoria, definitiva, inizio lavori, in collaudo, in esercizio)
Adeguamento dell'intero presidio ospedaliero dislocato su più piani.	lavori collaudati	nessun arredo necessario

**DICHIARAZIONE DI CORRISPONDENZA AL PROGETTO APPROVATO**

**3. DESCRIZIONE DELLE VARIAZIONI (Indicare le motivazioni delle modifiche rispetto al monitoraggio precedente)**

3.1 - VARIAZIONI DEL CRONOPROGRAMMA Specificare le motivazioni dello scostamento delle date previste nel cronoprogramma iniziale	3.2 - VARIAZIONI DEI COSTI Specificare le motivazioni della variazione dei costi sia in aumento sia in diminuzione	3.3 - VARIAZIONI DELLE FONTI DI COPERTURA FINANZIARIA Specificare le variazioni delle fonti finanziarie e indicare gli atti di riferimento - delibera/determina dirigenziale - e l'anno di esercizio, allegando copia del provvedimento

**4. DESCRIZIONE PARTICOLARI CRITICITA' (sintesi)**

**5. INDICATORI PRELIMINARI**

5.1	SLP complessiva del presidio prima dell'intervento (mq)	23.023,00	5.2	P.L. complessivi del presidio prima dell'intervento (ACCREDITATI) (degente compresi D.H. e D.S., esclusi posti tecnici)	143
	SLP complessiva del presidio dopo l'intervento (mq)	23.193,00		P.L. complessivi del presidio dopo l'intervento (degente compresi D.H. e D.S., esclusi posti tecnici)	143
	SLP oggetto d'intervento (mq)	23.193,00		P.L. sui quali si interviene (degente compresi D.H. e D.S., esclusi posti tecnici)	0


  
 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
 (Dott. Ing. Roberto Premoli)

**6. INDICATORI FISICI ( da compilare al collaudo)**

SLP oggetto di intervento REALIZZATA mq.	23.193,00	COSTO INTERVENTO A MQ. AD OPERE CONCLUSE	187,95
--	-----------	--	--------

1. DATI IDENTIFICATIVI

CODICE INTERVENTO N. 7	STAZIONE APPALTANTE (ATS, ASST, IRCCS, ILSPA ... )(**) ASST BERGAMO OVEST	Responsabile Unico del Procedimento Dott. Ing. Roberto Premoli	tel. 0363/424268 E-mail roberto_premoli@asst- firma bgovest.it
C.U.P. codice unico progetto	J78G07000570008	LOCALIZZAZIONE ( comune e provincia)	Romano di Lombardia      PROVINCIA      Bergamo
Titolo intervento	ADEGUAMENTO ANTINCENDIO LOTTO 1 E LOTTO 2.		

7. PIANO ECONOMICO

Copertura finanziaria	COSTI REALIZZATI alla data del monitoraggio	COSTI REALIZZATI / DA REALIZZARE a secondo della data del monitoraggio	COSTI DA REALIZZARE triennio successivo *			costo complessivo alla data del monitoraggio
	inserire anno in corso	inserire anno in corso	#VALORE!	#VALORE!	#VALORE!	Totale
	30/6	31/12				
A carico dello Stato art. 20 Legge 67/1988	1.737.143,00					1.737.143,00
A carico della Regione	86.857,00					86.857,00
Mezzi propri di bilancio	2.535.118,68					2.535.118,68
<b>Totale</b>	<b>4.359.118,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.359.118,68</b>

\*se rilevazione al 30.06 dell'anno incorso inserire come COSTA da relaiizzare l'importo al 30.12  
 NOTE: 1: Il totale dei flussi di cassa non può superare la copertura finanziaria.

2: i costi realizzati devono intendersi quale costo realmente sostenuto dalla Stazione Appaltante, effettivamente realizzato alla data di rilevazione, regolarmente contabilizzato. Tale importo si desume dalla contabilità analitica di cantiere - importo dichiarato dal Direttore Lavori - e dalle ulteriori spese sostenute dal soggetto attuatore a valere sulle "somme a disposizione", certificate dal Responsabile Unico del Procedimento . Gli importi relativi ai "costi da realizzare" rappresentano la valutazione/previsione del valore delle opere e delle attività progettuali da realizzare fino alla completa realizzazione di tutte le attività rappresentate nel quadro economico progettuale, fino alla concorrenza del costo complessivo. Il concetto di costo realizzato si identifica con il concetto di "valore delle attività effettuate", ancorchè non liquidate- 3: costo complessivo: si intende il costo totale dell'intervento desumibile dal quadro economico approvato. L'ultima annualità del piano dei costi deve coincidere con l'anno di fine esecuzione lavori. 4: a fronte di maggiori costi, rispetto al precedente monitoraggio, indicare la copertura finanziaria prevista.

3: costo complessivo: si intende il costo totale dell'intervento desumibile dal quadro economico approvato. L'ultima annualità del piano dei costi deve coincidere con l'anno di fine esecuzione lavori. 4: a fronte di maggiori costi, rispetto al precedente monitoraggio, indicare la copertura finanziaria prevista.

4: a fronte di maggiori costi, rispetto al precedente monitoraggio, indicare la copertura finanziaria prevista.


 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
 Dott. Ing. Roberto Premoli  


EDILIZIA SANITARIA	SCHEMA MONITORAGGIO DELL'ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI	RILEVAZIONE AL 31.12.2020
--------------------	--	---------------------------

**1. DATI IDENTIFICATIVI**

CODICE INTERVENTO N. 7	STAZIONE APPALTANTE (ATS, ASST, IRCCS, ILSPA ...)(**) ASST BERGAMO OVEST	Responsabile Unico del Procedimento Dott. Ing. Roberto Premoli	tel. 0363/424268 E-mail roberto_premoli@asst-bgvest.it	
C.U.P. codice unico progetto	J78G07000570008	LOCALIZZAZIONE (comune e provincia)	Romano di Lombardia	PROVINCIA Bergamo
Titolo intervento	ADEGUAMENTO ANTINCENDIO LOTTO 1 E LOTTO 2.			

**8. CRONOPROGRAMMA ATTIVITA' (da compilarsi in tutte le sue parti in base alle specifiche tecniche di ogni singolo intervento come previsto dal D.Lgs. 18/04/2016 n. 50 e s.m.i.)**

Attività	Soggetto Responsabile	TIPO DI DATA : EFFETTIVA - PREVISTA*	DATA
Progetto definitivo	A.O. Treviglio attualmente ASST BG OVEST	13/02/2006	13/02/2006
Progetto esecutivo	A.O. Treviglio attualmente ASST BG OVEST	03/07/2007	03/07/2007
Autorizzazione al finanziamento (da Ministero a Regione)	Decreto Ministero della Salute	20/11/2008	20/11/2008
Pubblicazione gara lavori	A.O. Treviglio attualmente ASST BG OVEST	19/06/2009	19/06/2009
Data Stipula Contratto	A.O. Treviglio attualmente ASST BG OVEST	04/11/2009	04/11/2009
Verbale consegna lavori	A.O. Treviglio attualmente ASST BG OVEST	11/11/2009	11/11/2009
Inizio Lavori	A.O. Treviglio attualmente ASST BG OVEST	11/11/2009	11/11/2009
Data inizio sospensione se sospensione in corso	A.O. Treviglio attualmente ASST BG OVEST		
Fine Lavori	A.O. Treviglio attualmente ASST BG OVEST	13/11/2012	13/11/2012
Inizio Collaudo	A.O. Treviglio attualmente ASST BG OVEST	20/12/2012	20/12/2012
Approvazione Collaudo	A.O. Treviglio attualmente ASST BG OVEST	27/06/2013	27/06/2013
Attivazione Servizi	A.O. Treviglio attualmente ASST BG OVEST	20/06/2013	20/06/2013

Note: \* data prevista se in programmazione o successiva alla data di monitoraggio - data effettiva se l'attività si è già conclusa alla data del monitoraggio

**9. STATO AVANZAMENTO LAVORI**

Avanzamento Lavori	€ 3860070,31	% (*) € 100,00	Note: (*) indicare il dato percentuale di avanzamento lavori come dichiarato dal Direttore dei Lavori
--------------------	--------------	----------------	---

**10. AVANZAMENTO CONTABILE COPERTURA FINANZIARIA (fonti - anno di competenza)**

NOTE:(1) - la compilazione è necessaria per la redazione del Rapporto di Monitoraggio annuale da inviare al Ministero della Salute

10.A IMPEGNI CONTRATTUALIZZATI (1)NB. La distinta specifica deve essere disponibile presso la Stazione Appaltante per eventuali ulteriori verifiche	10.B PAGAMENTI EFFETTUATI DALLA STAZIONE APPALTANTE (1) NB. La distinta specifica deve essere disponibile presso la Stazione Appaltante per eventuali ulteriori verifiche	10.C LIQUIDAZIONI GIA' EFFETTUATE DA REGIONE LOMBARDIA (1)N.B. Dato necessario per il solo monitoraggio quindi NON utile al fine delle erogazioni per le quali deve essere seguito l'iter DDG n. 13863/2016 Approvazione delle indicazioni operative per l'attuazione degli investimenti.
		1.824.000,00

NOTE:(1) - Gli impegni sono definiti dall'assunzione di un atto giuridicamente vincolante da parte del soggetto attuatore; di norma, tale atto è sottoscritto tra il soggetto attuatore ed un soggetto terzo contraente (impresa, società, liberi professionisti).

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
 (Dott. Ing. Roberto Premoli)  
  
